

CRONOGRAMA

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO							
OBRA: EXECUÇÃO DE POSTO DE TRANSFORMAÇÃO DE 300 KVA COM EXTENSÃO DE REDE PARA USINA ASFALTICA CBUQ CODER							
ENDEREÇO: RUA RIO PRETO,S/N, BAIRRO FABRICIO VETORASSO MENDES RONDONÓPOLIS - MT							
PRAZO PREVISTO PARA CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES: 02 MESES (60 DIAS)				DATA: 06/10/2021		BDI UTILIZADO: 28,35%	
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO							
ITEM	DESCRIÇÃO / ETAPA	SERVIÇOS REMANESCENTES		TOTAL A SER EXECUTADO			
				Etapa 1 - 30 DIAS		Etapa 2 - 30 DIAS	
		Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	R\$ 9.200,13	6,03%	R\$ 4.600,06	3,02%	R\$ 4.600,06	3,02%
2.0	POSTO DE TRANSFORMAÇÃO E PADRÃO DE ENTRADA	R\$ 85.870,91	56,31%	R\$ 42.935,46	28,16%	R\$ 42.935,46	28,16%
3.0	EXTENSÃO DE REDE	R\$ 23.941,96	15,70%	R\$ 11.970,98	7,85%	R\$ 11.970,98	7,85%
4.0	MALHA DE ATERRAMENTO DA USINA	R\$ 20.927,29	13,72%	R\$ 10.463,65	6,86%	R\$ 10.463,65	6,86%
5.0	INSTALAÇÃO DOS CABOS DO TRANSFORMADORA ATÉ O QUADRO DE MAQUINAS	R\$ 12.548,78	8,23%	R\$ 6.274,39	4,11%	R\$ 6.274,39	4,11%
	TOTAL	R\$ 152.489,08	100,00%	R\$ 76.244,53	50,00%	R\$ 76.244,53	50,00%
ACUMULADO				76.244,53	50,00%	R\$ 152.489,07	100,00%
<hr/> PEDRO HENRIQUE DE MELLO TOLEDO ENGENHEIRO ELETRICISTA CREA MT040482							